

Neubau Kunstrasenplatz

SV Sulzburg

Sachstandsbericht

06.07.2023



Freiraum- und LandschaftsArchitektur
Ralf Wermuth Dipl.-Ing. (FH)
Architektenkammer BW 120322



Eigenleistung SV Sulzburg



Eigenleistung SV Sulzberg



RIEVO
Tennis u.
Sportplatzbau



Leistungen Fa. RIEVO

Baubeginn Fa. RIEVO - KW 27 (03.07.2023)

Planierarbeiten KW 27

Einbau Dränage KW 27 – 29

Einbau Tragschichten KW 30 – 32

Einbau Einfassung KW 32 - 33

Einbau Kunstrasen KW 36 – 37

Bauende voraussichtlich KW 37

