



Stadt Sulzburg

Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung
am 27. Juli 2017

Nr. 48 / 2017

TOP III / 3 **Neubau der Altenberghalle in Laufen / Sanierung und Ausbau Seilergasse**

- a) **Vergabe des Auftrages für die Malerarbeiten**
- b) **Information über den aktuellen Stand der Investitionen für den Neubau der Altenberghalle und die Sanierung und Ausbau der Seilergasse einschließlich Verlegung eines neuen Regenwasserkanals für die Hochwassersicherung in Laufen**

Sachverhalt/Begründung:

a) Vergabe des Auftrages für die Malerarbeiten

Am 20.07.2017 findet die Submission zum Gewerk Malerarbeiten statt. Die eingegangenen Angebote werden dann vom Architekten geprüft und ein Vergabevorschlag in der Sitzung am 27.07.2017 dem Gemeinderat vorgestellt.

b) Information über den aktuellen Stand der Investitionen für den Neubau der Altenberghalle und die Sanierung und Ausbau der Seilergasse einschließlich Verlegung eines neuen Regenwasserkanals für die Hochwassersicherung in Laufen

In der letzten Gemeinderatsitzung wurde auch über die gesamte Kostenentwicklung für die verschiedenen Projekte in Laufen gesprochen. Insbesondere das Projekt Altenberghalle, das sich derzeit in der Umsetzung befindet, bedingt natürlich ein gewisses Risiko hinsichtlich der vom Gemeinderat genehmigten Kosten. In der März Sitzung hat das Architekturbüro und die Projektsteuerer ausführlich die Kostenentwicklung bekannt gegeben. Danach wurde vom Gemeinderat ein Kostenrahmen in Höhe von

2.801.620,61 €

zur Kenntnis genommen und bewilligt. Mittlerweile sind die Arbeiten weiter fortgeschritten. Die ersten Gewerke (Erdarbeiten, Rohbauarbeiten) sind schlussgerechnet. Weitere Gewerke wurden nunmehr vom Architekturbüro und vom Projektsteuerer auch hinsichtlich der zu erwartenden Schlussrechnung hochgerechnet. So ergeben sich natürlich immer gewisse Verschiebungen innerhalb der Gewerke. Die ausführliche Auflistung wird der Architekt und der Projektsteuerer in der Gemeinderatsitzung ausführlich vorstellen, so dass man hier weitere Sicherheiten und Informationen hinsichtlich der Kostenentwicklung bekommen wird.

Für die Bereiche Ausbau der Seilergasse und Außenanlagen werden zunächst die Auftragssummen, die der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vergeben hat als

Kostenrahmen in das Gesamtbudget mit übernehmen. Des Weiteren sollen Erläuterungen auch hinsichtlich der Veranschlagung im Haushaltsplan und etwaiger weiterer Veranschlagungen für diese Projekte im Haushaltsjahr 2018 erfolgen.

Sulzburg den 19. Juli 2017

gez. Dirk Blens
Bürgermeister