



Stadt Sulzburg

Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung
am 24. Oktober 2019

Nr. 51 / 2019

**TOP III / 3 Sanierung der Eichgasse und der Seilergasse im Stadtteil Laufen –Vorlage
der Schlussrechnung der Baukosten**

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Schlussrechnung der Sanierungsarbeiten in der Eichgasse und Seilergasse zur Kenntnis.

Sachverhalt/Begründung:

Der dritte wesentliche Punkt (neben dem Neubau der Altenberghalle und dem Anlegen des Außenbereichs um die Halle) der gesamten Investitionsmaßnahmen in Laufen war die Sanierung der Eichgasse und der Seilergasse sowie der Bau eines Hochwasserschutzkanales zur Entwässerung der anliegenden Rebflächen und zum Schutz des Ortes.

Diese Maßnahme hat Kosten von insgesamt 1.186.143,46 Euro verursacht.

Diese Kosten gliedern sich auf in die Punkte

Straßenbau mit	530.604,74 €
Schmutzwasserkanal	146.859,20 €
Regenwasserkanal	88.514,76 €
Hochwasserschutzmaßnahmen	281.340,73 €
Wasserleitung	124.720,91 €
Breitbandausbau	14.103,46 €

Mittlerweile sind alle Ausgaben geleistet. Die Auftragssumme an die ausführende Firma Knobel konnte eingehalten werden. Mehrkosten sind hier keine entstanden. Es hat sich allerdings im Nachgang herausgestellt, dass eine Überschreitung der Haushaltsansätze aufgrund der zu geringen Veranschlagung der Planungskosten um insgesamt 82.679,67 € gegeben ist.

Sulzburg, den 16. Oktober 2019

Dirk Blens

Bürgermeister

Herbert Maier

Hauptamtsleiter/ Bearbeiter