



# Stadt Sulzburg

**Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  
am 07. März 2019**

Nr. 12 / 2019

- 
- TOP III/3      Arbeits- und Auftragsvergaben**  
**Koordinierte Mitverlegung zusätzlicher Wasserleitungen im Zuge einer  
Erneuerung einer Erdgasleitung durch BN-Netze aus Freiburg im Bereich der  
Betbergerstraße**
- a) Nachtrag für entstandene Mehrkosten für die Verlegung einer zusätzlichen  
Trinkwasserleitung wegen zeitlicher Verzögerung**
  - b) Verlegung einer zusätzlichen Wasserleitung als zusätzliche  
Löschwassersicherung für das Gebiet Brühlmatten**
- 

Sachverhalt/Begründung:

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg hat in seiner öffentlichen Gemeinderatsitzung am 20.09.2018 die koordinierte Mitverlegung einer Wasserleitung (Sulzbürger Wasser) einschliesslich Hausanschlüsse im Zuge der Erneuerung der Gasleitung durch den Gasversorger BN-Netze aus Freiburg zum Angebotspreis von 86.451,85€ zzgl. MwSt. beschlossen. Die Maßnahme war ursprünglich für den Winter 2018/2019 geplant. Im Wirtschaftsplan zur Wasserversorgung des Wirtschaftsjahres 2019 wurden die Mittel eingestellt.

Im Zuge den weiteren Abstimmungen zur koordinierten Mitverlegung wurde von der Verwaltung auch die Thematik Verbesserung der Wasserversorgung für das angrenzende Gebiet Brühlmatten durchdacht. In Absprache mit dem für die Gemeinde tätigen Ingenieurbüro Unger aus Freiburg hat man in den letzten Wochen intensiv über eine zusätzliche Wasserleitungstrasse in und von der Betberger Strasse aus in das Gebiet Brühlmatten nachgedacht. Diese Verbindung zum Verbandswasser würde bedeuten, dass das komplette Gebiet Brühlmatten mit einem Ringschluss versorgt werden kann, was vor allem für die Löschwasserversorgung einen großen Vorteil bedeutet. Für zukünftige Baumaßnahmen im Gebiet Brühlmatten insbesondere der Bebauung der Flüchtlingsunterkunft als aber auch später der Erweiterung der Firma Hekatron Werk 2 und möglicher Entwicklungen der ausgewiesenen Fläche für die interkommunale Entwicklungsfläche hätte man so eine zusätzliche Verbesserung bzw. Reserve geschaffen. Auf den Lageplan mit den eingezeichneten Leitungen wird verwiesen.

Durch die zeitliche Verzögerung der koordinierten Mitverlegung sind Mehrkosten in Höhe von 10.497,63 Euro (Netto) entstanden, die als Nachtrag noch zu beschließen und an BM-Netze noch zu vergeben sind.

In der Gemeinderatsitzung wird der Wassermeister sowie ein Vertreter des Ingenieurbüros auf die Möglichkeiten einer solchen Verbesserung eingehen. Für die zusätzliche Mitverlegung an das Verbandswasser entstehen zum Teil im Rahmen der koordinierten Mitverlegung sowie zusätzlichen Tiefbauarbeiten ins Gebiet Brühlmatten zusätzliche Mehrkosten in Höhe von 77.712,19 Euro (Netto).

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, sowohl dem Nachtrag als auch dem Auftrag für die zusätzliche Anbindung zuzustimmen.

**Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Die Mittel sollen über den Wirtschaftsplan Wasserversorgung abgerechnet werden.

In der Sitzung wird ein genauer Finanzierungsvorschlag vorgelegt.

**Beschlussvorschlag:**

- a) Der Gemeinderat beschließt den Nachtrag der Mehrkosten zur koordinierten Mitverlegung der Wasserleitung (Sulzbürger Wasser) im Zuge der Erneuerung der Gasleitung durch Gasversorgung BN-Netze aus Freiburg zum Mehrpreis von 10.497,63 Euro zzgl. MwSt.
  
- b) Der Gemeinderat beschließt den Nachtrag im Rahmen einer koordinierten Mitverlegung einer zusätzlichen Wasserleitung (Verbandswasser) im Zuge der Erneuerung der Gasleitung in der Betberger Strasse durch den Gasversorgung BN-Netze aus Freiburg zum Preis von 77.712,19 Euro zzgl. MwSt.

Sulzburg, den 27. Februar 2019

*gez. Dirk Blens*  
*Bürgermeister*